

Relato de Visita Técnica — Radiotelescópio B.I.N.G.O.

Data da visita: 29 de julho de 2026

Participantes: Prof. Leovegildo Douglas Pereira de Souza e Prof. Luciano Barosi

Trajetos: Pombal/PB → Carrapateira/PB (acesso ao sítio) → obra do Radiotelescópio BINGO, no município de Aguiar/PB → retorno via Aguiar → Pombal/PB

1. Considerações Preliminares

No dia 29 de julho de 2026, os signatários realizaram visita técnica às obras do Radiotelescópio BINGO, localizadas entre os municípios de Carrapateira e Aguiar/PB. O deslocamento teve início na cidade de Pombal, com acesso ao sítio da obra pela cidade de Carrapateira, já no município de Aguiar, retornando-se posteriormente pela cidade de Aguiar até Pombal, encerrando-se assim o trajeto do dia.

A visita não teve caráter instrumentado ou exaustivamente detalhado, tratando-se de uma avaliação preliminar in loco, motivada pela necessidade de responder a questionamentos do comitê de gerenciamento que haviam sido sobrestados por um dos financiadores do projeto, com base em relatório fotográfico de acompanhamento da obra.

2. Verificação Visual das Fundações e da Estrutura em Construção

Foram visitados o canteiro de obras, as instalações de guarda e armazenamento das estruturas metálicas, bem como a estrutura em construção. A avaliação in loco mostrou-se substancialmente melhor do que o esperado a partir do relatório fotográfico preliminar, que apontava possíveis inconsistências estruturais. O que aparentava, nas fotografias, ser um arrimo de baixa qualidade revelou-se, na inspeção presencial, uma alvenaria empregada como forma perdida para uma parte de estrutura de maior porte.

Em inspeção meramente visual, o estado das peças concretadas mostrou-se satisfatório: não foram identificados nichos aparentes, o acabamento superficial do concreto apresentou-se adequado, e o posicionamento das peças aparenta seguir o previsto em projeto. Não foram identificadas preocupações imediatas quanto a esses aspectos.

Tratando-se de estrutura metálica com montagem posterior, recomenda-se, de forma assertiva, que seja realizada verificação topográfica de precisão da localização de cada uma das fundações e respectivos blocos, de modo a remediar eventuais inconsistências na montagem futura das estruturas metálicas.

Adicionalmente, foi disponibilizado relatório de controle tecnológico do concreto utilizado na obra, o qual indica que a resistência alcançada não atingiu a resistência requerida em projeto. Recomenda-se, portanto, a realização de verificações complementares — por meio de investigações complementares, ensaios

não destrutivos e/ou extração de testemunhos — bem como uma reavaliação de projeto quanto à suficiência da resistência efetivamente alcançada frente às cargas previstas para a estrutura.

3. Armazenamento das Peças Metálicas

Observou-se que as peças metálicas se encontram dispostas diretamente sobre o solo, sem critério técnico de armazenamento compatível com o zelo recomendável, o que pode favorecer a ocorrência de danos superficiais ou processos de oxidação. Cabe, contudo, relativizar que a obra está inserida em ambiente de baixíssima incidência de agentes agressivos, o que reduz consideravelmente o risco ambiental de oxidação das peças, podendo a camada de proteção de sacrifício, se especificada, ser suficiente para a finalidade.

Recomenda-se verificação junto aos projetos e especificações técnicas de material quanto a esse aspecto.


Ressalta-se que a presente avaliação se restringiu a uma visita in loco, sem acesso a documentação técnica adicional que permitisse aprofundamento sobre o tema.

4. Considerações sobre a Documentação de Projeto e Disponibilidade para Colaboração

Foram recebidos previamente à visita alguns projetos estruturais referentes aos blocos de coroamento, sem, no entanto, o respectivo memorial de cálculo. Dessa forma, a inspeção visual realizada ficou restrita, no que se refere à conformidade com o projeto, à lembrança do conteúdo dos desenhos disponibilizados. Identificaram-se algumas premissas de projeto que merecem discussão técnica adicional, sem que isso configure, neste momento, indicativo de erro projetual.

Coloco-me à inteira disposição da equipe para avaliação documental de quaisquer projetos adicionais, modelos computacionais desenvolvidos para o empreendimento, memoriais de cálculo ou descritivos, e relatórios executivos que estejam disponíveis, com vistas a emitir os comentários técnicos que se fizerem pertinentes, reafirmando minha disposição em contribuir com o projeto do Radiotelescópio BINGO como um todo.

Campina Grande - PB, 04 de setembro de 2026.



Prof. Leovegildo Douglas Pereira de Souza
Professor de Magistério Superior (UACTA – CCTA – UFCG)
Engenheiro Civil